ПРОТОКОЛ № 1

испытаний схемы управления оповещением
сопряжением ОТЗВУК – Р (плата УВК) и блоком сопряжения РТУ – Ethernet (ООО «Элес»)

« 15 » ноября 2016 г. г. Санкт-Петербург

1. Адрес объекта: **Санкт-Петербург, ул. Достоевского д.30**
2. Основание для выполнения работ: распоряжение генерального директора
3. Средства измерений: визуальный запуск
4. Условия проведения испытаний: сопряжение оборудования ОТЗВУК-Р и оборудование РТУ-Ethernet/
5. Схема подключения устройств:

6. Контроль прохождения команд осуществлялся :
Путем подачи команд с оборудования РТУ Ethernet на ОТЗВУК-Р
Исполнение команд осуществляется визуальным и акустическим контролем.
7. Результаты испытаний.
Прохождение команды «3» - внимание всем проходит
Прохождение команды «5» - включить оповещение проходит
Прохождение команды «6» - выключить оповещение проходит

8. Выводы:

- Данная схема включения оповещения работоспособна.
- Реализованы функции перехвата сигналов вещания и управления оборудованием.

Испытания проводили:

от ООО «ОТЗВУК» Венедиктов М.Ю.

Эйдемиллер С.В.

от ООО «Элес» Дегтев Д. А.